

## ОТЧЕТ

### об исполнении национального проекта "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на "01" ноября 2021 года

| Наименование мероприятия  | Отчет*  |
|---|---|
| Наименование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" |   |
| <p>Благоустройство общественных и дворовых территорий</p>                   | <p>1. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту общественных территорий (Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ "ФСК им. А.Ф. Личутина", между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков; Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, д. 24) от 17.12.2020 № 20000494 заключен с ЗАО "Северная Роза".<br/>Цена контракта 61 506 820,45 руб.<br/>Дата окончания выполнения работ: 29.10.2021<br/>Виды работ на общественной территории по ул. Химиков в районе МАУ "ФСК им. А.Ф. Личутина", между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков:<br/>демонтаж существующего проезда, бортового камня и расчистка от кустарника, подготовительные работы (планировка территории), устройство защитных кожухов, тротуар и дорожки с покрытием из малоразмерной тротуарной плитки с бордюром из бортового камня, детские площадки с бордюром из бортового камня, секционное ограждение индивидуального изготовления, озеленение, АРТ – объекты, малые архитектурные формы, наружное освещение, прокладка кабеля в траншее, светильники, подключение светильников контуры опоры.<br/>Виды работ на общественной территории "Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, д. 24":<br/>подготовительные работы, разборка покрытий и вывоз мусора, устройство защитных кожухов, тротуар с покрытием из малоразмерной плитки, бортовой камень, спортивная и детская площадка с резиновым покрытием, озеленение, малые архитектурные формы и АРТ – объекты, наружное освещение, прокладка кабеля в траншее, светильники, подключение светильников внутри опоры<br/>Ход выполнения работ на объекте: работы завершены<br/>Общее отставание от календарного графика 0 дней.<br/>Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: не требуются<br/>Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): контракт выполнен в срок</p> <p>2. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту общественных территорий (Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры (ул. Никитова, 1); Сквер в районе Архангельского городского культурного центра; Прогулочная зона в районе здания № 8 по ул. 23 Гвардейской дивизии; Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской) от 17.12.2020 № 20000492 заключен с ЗАО "Северная Роза".<br/>Цена контракта 49 563 790,11 руб.<br/>Дата окончания выполнения работ 01.09.2021<br/>Виды работ на общественной территории у Ломоносовского Дворца культуры (ул. Никитова, 1):<br/>подготовительные работы, свод сухого дерева, земляные работы, демонтаж бетонных фундаментов рекламных конструкций, Демонтаж ограждения, плит парапетных, зачистка поверхности парапета и снятие штукатурки, Разборка лестницы из бетонных ступеней, демонтаж опор освещения, вывоз строительного мусора, установка бортовых камней, восстановление проезда из асфальтобетона, восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием, тротуар с асфальтобетонным покрытием, тротуар из тротуарной плитки, проезд и парковка с асфальтобетонным покрытием, дорожка из гранитного отсева, обустройство парапета, устройство лестниц, скамья индивидуального изготовления, малые архитектурные формы, озеленение, наружное освещение, строительные работы, восстановление а/б покрытия, электромонтажные работы, подключение в существующем шкафу управления.<br/>Виды работ на общественной территории сквер в районе Архангельского городского культурного центра:<br/>подготовительные работы, срезка растительного слоя, демонтаж существующих фонарей, вывоз строительного мусора, бортовые камни, восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием, тротуар с асфальтобетонным покрытием, тротуары из</p> |

тротуарной плитки, дорожка из гранитного отсева, малые архитектурные формы, устройство центральной стеллы, озеленение, наружное освещение.

Виды работ на общественной территории прогулочная зона в районе здания № 8 по ул. 23 Гвардейской дивизии:  
подготовительные работы, земляные работы, вывоз избытка грунта, бортовые камни, восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием, тротуар с асфальтовым покрытием, площадка из бетонной газонной решетки, малые архитектурные формы, устройство площадки для отдыха, покрытие из террасной доски, установка бетонных сфер, отсыпка песком, площадка для мусорных контейнеров, обшивка тепловой камеры, озеленение, наружное освещение.

Виды работ на общественной территории вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской:  
подготовительные работы, срезка растительного слоя, вывоз избытка грунта, пересадка деревьев, вывоз строительного мусора, установка бортовых камней, восстановление тротуаров тротуарной плиткой, парковка тротуарной плиткой, малые архитектурные формы, озеленение, наружное освещение, электромонтажные работы, подключение в шкафу управления.

Ход выполнения работ: работы завершены  
Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: не требуются  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): контракт выполнен в срок

3. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту общественной территории (Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ") от 08.07.2021 № 21000513 заключен с ООО "ЭКОПРОМ".  
Цена контракта 65 000 000,00 руб.  
Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021  
Виды работ на общественной территории сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ":  
устройство дорожек с покрытием тротуарной плиткой, установка бортовых камней, установка деревянного настила, устройство газонов, установка МАФ, наружное освещение.  
Ход выполнения работ на объекте: 26%  
Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): низкий темп производства

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту общественной территории (Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра, ул. Ленинская, 16) от 26.07.2021 № 29 заключен с ООО "ЭКОПРОМ".  
Цена контракта 65 000 000,00 руб.  
Дата окончания выполнения работ: 15.11.2021  
Виды работ на общественной территории территория у Исакогорского детско-юношеского центра, ул. Ленинская, 16:  
устройство тротуаров из асфальтобетона, устройство баскетбольного, волейбольного и футбольного полей, наружное освещение, ремонт канализационных железобетонных колодцев.  
Ход выполнения работ на объекте: 55%  
Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): низкий темп производства

5. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту

общественных территорий (Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап); Парк им. В.И. Ленина; Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину; Общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской; Пл. Мира) от 13.09.2021 № 4-ГС заключен с ЗАО "Северная Роза";

Цена контракта 121 646 728,79 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021

Виды работ на общественной территории Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап):

подготовительные работы, устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки, бортовые камни, устройство площадок с резиновым покрытием, устройство площадки из песка и отсева, МАФ, устройство газонов, озеленение, устройство ограждений.

Ход выполнения работ на объекте: 25%

Виды работ на общественной территории "Парк им. В.И. Ленина":

подготовительные работы, разборка покрытий и вывоз мусора, устройство защитных кожухов, тротуар с покрытием из малоразмерной плитки, бортовой камень, спортивная и детская площадка с резиновым покрытием, озеленение, малые архитектурные формы и АРТ – объекты, наружное освещение, прокладка кабеля в траншее, светильники, подключение светильников внутри опоры.

Ход выполнения работ на объекте: 35%

Виды работ на общественной территории Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину:

подготовительные работы, наружное освещение, бортовые камни, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, ремонт ограждений, озеленение.

Ход выполнения работ на объекте: 20%

Виды работ на общественной территории в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской:

подготовительные работы, наружное освещение, установка бортовых камней, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, озеленение.

Ход выполнения работ на объекте: 45%

Виды работ на общественной территории Пл. Мира:

Облицовка гранитом стеллы, МАФ.

Ход выполнения работ на объекте: 50%

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: не требуются

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): в работе.

6. Муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, д. 13 от 18.06.2021 № 23-М заключен с ООО "АРХЭНЕРГОСЕТЬСЕРВИС".

Цена контракта 7 921 220,4 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2021

Виды работ на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, д. 13:

устройство проездов, установка бортового камня, устройство тротуара плиткой, устройство хоз.-бытовой площадки, устройство детской площадки, установка урн, скамеек.

Ход выполнения работ на объекте: работы завершены

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: не требуются

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): контракт выполнен в срок

7. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов по адресу: г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3, Наб. Северной Двины, д. 134, пр. Троицкий, д. 157 от 10.06.2021 № 20-М заключен с ООО "РЕСУРС".

Цена контракта 1 893 834,25 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2021

Виды работ на дворовой территории жилых домов по адресу: г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3, Наб. Северной Двины, д. 134, пр. Троицкий, д. 157:

разработка грунта под тротуар; устройство основания под тротуар; установка бордюрных камней; укладка брусчатки; установка секций ограждения; благоустройство; установка

вазонов, урн и диванов; вывоз строительного мусора.  
 Ход выполнения работ на объекте: работы завершены  
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
 Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: не требуются  
 Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): контракт выполнен в срок

8. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 26 по Лахтинскому шоссе в Исакогорском территориальном округе муниципального образования "Город Архангельск" от 07.06.2021 № 23 заключен с ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО-СЕВЕР".

Цена контракта 535 661,36 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.10.2021

Виды работ на дворовой территории многоквартирного дома № 26 по Лахтинскому шоссе: устройство металлических ограждений; ремонт асфальтобетонного тротуара; установка урн.

Ход выполнения работ на объекте: 95%

Общее отставание от календарного графика 30 дней.

Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: пени

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): недостаточно; применены все возможные меры

9. заключено 28 муниципальных контрактов (+1 в процессе, итого 29) на приобретение техники для МУП "Городское благоустройство" на общую сумму 102 000 000, 00 руб.

10. заключено 2 муниципальных контракта на приобретение передвижных туалетных комплексов.

Муниципальный контракт № 1-ГС от 03.09.2021 заключен с ООО "АВС" на сумму 6 870 000,00 руб. (приобретение 3 модульных туалетов)

Муниципальный контракт № 8-ГС от 27.10.2021 заключен с ООО "НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" на сумму 1 828 750,00 руб. (приобретение 1 туалета на колесах)

| Сводная бюджетная роспись на _____ год, тыс. руб. |                  |                |                | Кассовый расход на _____, тыс. руб. |                          |                       | Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%) |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Всего   | ФБ               | ОБ             | ГБ             | всего                               | в т.ч.                   |                       |                                      |
|   |                  |                |                |                                     | внешнее софинансирование | за счет своих средств |                                      |
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5                                   | 6                        | 7                     | 8                                    |
| В рамках реализации национального проекта         |                  |                |                |                                     |                          |                       |                                      |
| 1119001<br>21,56                                  | 1072538<br>67,13 | 218885<br>4,43 | 245740<br>0,00 | 9474060<br>9,76                     |                          |                       | 84,66%                               |

| Наименование мероприятия   | Отчет   |   |         |                                   |                          |                                   |                                     |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
|--|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|----|----|----|-------|--------|--|--------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|
| <b>Федеральный проект "Чистая вода"</b>  |   |   |         |                                   |                          |                                   |                                     |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
| <p>"Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске"</p>  | <p>Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске от 13.07.2020 № 20000215, подрядная организация ООО "Консул".<br/> Цена контракта 106 330 215,51 руб.<br/> Дата окончания выполнения работ: 01.11.2021 г.<br/> Получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 23.01.2020 № 29-1-1-3-001307-2020.<br/> Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости строительства от 17.02.2020 № 29-1-0010-20.<br/> Общее отставание от календарного графика – нет<br/> Выполнено:<br/> подготовительные и земляные работы; устройство фундаментной плиты под здание ВОС; устройство фундаментов под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II; ремонтно-восстановительные работы для насосной станции 1-го подъема; монтаж металлоконструкций здания ВОС, работы второго этапа фундамента здания ВОС; монтаж сэндвич-панелей в здании ВОС. Выполнение системы наружного водоотведения – 99%, системы водоснабжения – 99%. Выполнен монтаж резервуара сточных вод. Выполнено устройство внутренних стен и перегородок. Выполнена противопожарная обработка конструкций.<br/> Выполняется: сети связи, внутренняя отделка здания, система вентиляции, система наружного и внутреннего электроснабжения, благоустройство.</p> <p>Процент готовности объекта – 92%</p> <p>Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: Отставание от календарного графика производства работ отсутствует.<br/> Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: <u>достаточно/недостаточно</u>; <u>применены все возможные меры/не применены все возможные меры</u>).</p> |   |         |                                   |                          |                                   |                                     |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="453 1265 1034 1330">Сводная бюджетная роспись на год, тыс. руб.</th> <th colspan="3" data-bbox="1034 1265 1406 1330">Кассовый расход на год, тыс. руб.</th> <th data-bbox="1406 1265 1554 1525" rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="453 1330 608 1525" rowspan="2">Всего</th> <th data-bbox="608 1330 778 1525" rowspan="2">ФБ</th> <th data-bbox="778 1330 903 1525" rowspan="2">ОБ</th> <th data-bbox="903 1330 1034 1525" rowspan="2">ГБ</th> <th data-bbox="1034 1330 1141 1525" rowspan="2">всего</th> <th colspan="2" data-bbox="1141 1330 1406 1368">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1141 1368 1272 1525">внешнее софинансирование</th> <th data-bbox="1272 1368 1406 1525">за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th data-bbox="453 1525 608 1568">1</th> <th data-bbox="608 1525 778 1568">2</th> <th data-bbox="778 1525 903 1568">3</th> <th data-bbox="903 1525 1034 1568">4</th> <th data-bbox="1034 1525 1141 1568">5</th> <th data-bbox="1141 1525 1272 1568">6</th> <th data-bbox="1272 1525 1406 1568">7</th> <th data-bbox="1406 1525 1554 1568">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="453 1568 608 1612" style="text-align: center;">108 919,86</td> <td data-bbox="608 1568 778 1612" style="text-align: center;">106 634,6</td> <td data-bbox="778 1568 903 1612" style="text-align: center;">2 176,22</td> <td data-bbox="903 1568 1034 1612" style="text-align: center;">109 ,00</td> <td data-bbox="1034 1568 1141 1612" style="text-align: center;">66 128,5</td> <td data-bbox="1141 1568 1272 1612" style="text-align: center;">66 062,4</td> <td data-bbox="1272 1568 1406 1612" style="text-align: center;">66,1</td> <td data-bbox="1406 1568 1554 1612" style="text-align: center;">60,7 %</td> </tr> </tbody> </table> |   | Сводная бюджетная роспись на год, тыс. руб. |         |                                   |                          | Кассовый расход на год, тыс. руб. |                                     |  | Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%) | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т.ч. |  | внешнее софинансирование | за счет своих средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 108 919,86 | 106 634,6 | 2 176,22 | 109 ,00 | 66 128,5 | 66 062,4 | 66,1 | 60,7 % |
| Сводная бюджетная роспись на год, тыс. руб.  |   |   |         | Кассовый расход на год, тыс. руб. |                          |                                   | Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%) |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
| Всего  | ФБ  | ОБ  | ГБ      | всего                             | в т.ч.                   |                                   |                                     |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
|  |   |   |         |                                   | внешнее софинансирование | за счет своих средств             |                                     |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
| 1  | 2   | 3   | 4       | 5                                 | 6                        | 7                                 | 8                                   |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
| 108 919,86   | 106 634,6   | 2 176,22                                    | 109 ,00 | 66 128,5                          | 66 062,4                 | 66,1                              | 60,7 %                              |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |
| <p>Иные муниципальные контракты:</p> <p>Муниципальный контракт на осуществление строительного контроля от 23.06.2020 № 13-С заключен с ФБУ "ФЦСИП".<br/> Цена контракта 5 037 697,50 руб.<br/> Дата окончания выполнения работ: 01.11.2021 г.<br/> Ход выполнения работ: в работе.</p>   |   |   |         |                                   |                          |                                   |                                     |  |                                     |       |    |    |    |       |        |  |                          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |          |         |          |          |      |        |