

## Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	
В рамках реализации национального проекта								
746 600,00	0,00	0,00	2 746 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства для участия в конкурсе министерства образования Архангельской области на условиях софинансирования на приобретение специального транспортного средства предусмотрены в городском бюджете. В 2023 году город Архангельск в конкурсе не участвует.								
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	
В рамках реализации национального проекта								
518 482 798,73	0,00	421 571 754,00	96 911 044, 73	150 367 338,59	100 764 222,56	49 603 116,03	20,29	
<p>Планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 6 объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 9,14 км</p> <p>В целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в настоящее время заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск":</p> <p>1. Муниципальный контракт № 23000010 от 13.03.2023 г. заключен с ООО "Севзапдорстрой".</p> <p>Цена контракта: 231 739,280 тыс. руб.</p> <p>– ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до просп. Советских Космонавтов - 0,48 км;</p> <p>– ул. Котласская от ул. Выучейского до ул. Шабалина - 0,75 км;</p> <p>– ул. Гагарина от Кузнечевского моста до ул. Тимме - 1,81 км.</p> <p>Окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2023 года.</p> <p>Ход выполнения работ по состоянию на 30.06.2023:</p> <p><b>ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до пр. Советских Космонавтов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фрезерование основной ход – 100 %</li> <li>- фрезерование примыканий – 100 %</li> <li>- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 97%</li> <li>- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 93%</li> </ul> <p><b>Общее выполнение по объекту – 28,9 %</b></p> <p><b>ул. Гагарина от Кузнечевского моста до здания Швейной Фабрики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фрезерование основной ход – 10 %</li> <li>- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 80%</li> </ul>								

- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 64%
- устройство покрытия тротуаров – 3,0 %



**Общее выполнение по объекту – 11,4 %**

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

2. Муниципальный контракт № 23000012 от 16.03.2023 г. заключен с ООО "Севдорстройсервис".

Цена контракта: 235 887,522 тыс. руб.

- Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы – 4,6 км;
  - ул. Орджоникидзе – 0,69 км;
  - просп. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - 0,81 км.
- Ход выполнения работ по состоянию на 30.06.2023:

**Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы - начало работ 21.04.2023**

- фрезерование – 100 %
- фрезерование примыканий – 100 %
- устройство основания из ЩГПС – 100%
- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100%
- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 100 %
- устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %
- устройство покрытия из ЩМА – 100 %
- устройство бортового камня БР 100.20.8 – 80%
- устройство укрепления обочин, газонов – 60 %;
- устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100%
- устройство покрытия из ЩМА на пересечениях и примыканиях – 100%

**Общее выполнение по объекту – 89,4 %**



















**Ул. Орджоникидзе**

- фрезерование – 100 %
- фрезерование примыканий – 100 %
- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100%
- устройство основания из ЩГПС – 100%
- устройство монолитного бортового камня, сборного камня– 100%
- устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %;
- устройство покрытия из ЩМА – 95 %
- устройство бортового камня БР 100.20.8 – 97%
- устройство покрытия тротуаров – 15%
- устройство укрепления обочин, газонов – 95 %
- устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100%
- устройство покрытия из ЩМА на пересечениях и примыканиях – 90%

**Общее выполнение по объекту – 93,0 %**

**просп. Сов. Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - начало работ 17.04.2023,**

- фрезерование – 100 %
- фрезерование примыканий – 100 %
- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100%
- устройство основания из ЩГПС – 100%

	<p>- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 99 %          - устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 96 %;          - устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 29%  <b>Общее выполнение по объекту – 49,4 %</b></p> <p>Окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2023 года.          Общее отставание от календарного графика 0 дней.          Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет          Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.          Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 622 1361 741"> <tr> <td style="text-align: center;"> наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;"> наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																									
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																														
		+																																														
<p>Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"</p>	<table border="1" data-bbox="483 741 1540 1108"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>302 811 223,60</td> <td>0,00</td> <td>302 811 223,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>В целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" заключены муниципальные контракты:          1. Муниципальный контракт № 23000046 от 15.03.2023 с ООО "Мостоотряд" на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Кировская через железнодорожные подъездные пути к СЦБК на ПК 10+22,7 в Северном территориальном округе городского округа "Город Архангельск".          Цена контракта составляет 144 033 403 рубля 64 копейки.          Срок выполнения работ по контракту – не позднее 01.12.2023.          Сведения об объекте капитального строительства: протяженность 267,7 м (в том числе мост 47,380 м).          Ход выполнения работ на объектах по состоянию на 30.06.2023:          Идет разборка швов обмоноличивание балок на пролете 3-4.          Готовность: 3%.          Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.          Общее отставание от календарного графика 0 дней.          Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет          Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.          Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 1883 1361 2002"> <tr> <td style="text-align: center;"> наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;"> наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table> <p>2. Муниципальный контракт № 23000047 от 24.03.2023 с ООО "Мостоотряд" на</p>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								302 811 223,60	0,00	302 811 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
302 811 223,60	0,00	302 811 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																														
		+																																														

выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Соломбалка по улице Мостовая в Северном территориальном округе городского округа "Город Архангельск".

Цена контракта – 142 560 000 рублей 00 копеек.

Срок окончания работ – не позднее 01.11.2023.

Сведения об объекте капитального строительства: протяженность 210 м (в том числе мост 72,695 м).

Ход выполнения работ по состоянию на 30.06.2023:

Битонирование подферменников на опоре ОК1 и армирование подферминников на опоре ОК4




Готовность: 15%.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры:да/нет): достаточно,да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+