

Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 1 января 2024 года

Национальный проект "Жилье и городская среда"													
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)						
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.							
						внешнее софинансирование		за счет своих средств					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
	В рамках реализации национального проекта												
	33 781 711,89	30 900 195,65	630 616,24	2 250 900,00	33 781 684,16	31 530 811,90	2 250 872,26	100					
<p>Объект: Тротуар и сквер вдоль дома № 104 по просп. Троицкий (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 5-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с МУП "Городское благоустройство". Цена контракта 599 368,8 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> наличие критических отклонений</td> <td style="width: 33%;"> наличие отклонений</td> <td style="width: 33%;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений											
		+											
<p>Объект: Сквер в районе ул. Воскресенской и просп. Обводный канал, д. 48, 50 (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 2-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 599 866,88рублей. Стоимость работ 576 688,29 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 14.12.2023 Ход выполнения работ на объекте: 100%. Общее отставание от календарного графика 134 дня Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "ТПК ОСНОВА" направлена претензия. Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> наличие критических отклонений</td> <td style="width: 33%;"> наличие отклонений</td> <td style="width: 33%;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений											
		+											
<p>Объект: Сквер на пересечении просп. Троицкого и ул. Поморской (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 1-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".</p>													

Цена контракта 567 446,80 рублей
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 27.11.2023
Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 118 день.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "ТПК ОСНОВА" направлена претензия.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт № 3-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 592 283,53 рублей
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 07.12.2023
Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены.

Общее отставание от календарного графика 127 дней.
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "ТПК ОСНОВА" направлена претензия.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Работы по благоустройству данной территории, предусмотренные так же муниципальным контрактом № 11-ГС/23 от 29.03.2023 с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС" (устройство газона)

Цена контракта 521 901,22 рублей
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023
Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен.
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер на перекрестке ул. Гагарина и просп. Советских космонавтов по четной стороне (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 8-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 529,28 рублей. Стоимость работ 574 622,40 руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата – 18.10.2023
Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен.

Общее отставание от календарного графика 48 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "НОРДСТРОЙСЕРВИС" направлена претензия.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, корп. 1 по ул. Советской (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 6-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 559 130,73 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Муниципальный контракт от № 32-ГС/23 от 30.11.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 528 101,87 рублей


Дата окончания выполнения работ: 30.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория у МБОУ СШ № 35 до ул. Федора Абрамова, включая зону от школы до дома № 16 корп. 1 по ул. Федора Абрамова с транзитом до ул. Полины Осипенко (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 7-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 370 824,02 рублей. Стоимость работ 370 824,02 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по

вопросу отставания от графика: нет
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Заключен муниципальный контракт от 03.04.2023 № 1-ГС на выполнение работ по благоустройству 2 общественных территорий.

Цена контракта 32 854 625,20 руб. Подрядчик ООО "СЕВЕР".

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж). Победитель рейтингового голосования.
Стоимость работ 25 332 572,40 руб

Муниципальный контракт от № 1-ГС/23 от 03.04.2023

заключен с ООО "СЕВЕР" (запланировано устройство дорожек, установка МАФ (скамьи, урны), устройство освещения).

Цена контракта 18 484 150,58 рублей. Стоимость работ 13 962 920,40 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата: 28.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика 89 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "СЕВЕР" направлена претензия.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Дополнительно заключен муниципальный контракт № 9-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС" (устройство газона).

Цена контракта 599 395,01 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завешены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Муниципальный контракт № 4-ГС/23 от 31.03.2023 заключен с ООО "СЕВЕР" (установка МАФ, посадка кустарников)

Цена контракта 475 407, 60 рублей. Стоимость работ 474 290,40 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата: 28.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены. Выполнена посадка кустарников, установка МАФ (информационный стенд, столбики ограждения), заказаны МАФ (шезлонги). Задержка поставки материалов и МАФ.

Общее отставание от календарного графика 91 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по

вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "СЕВЕР" направлена претензия.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Дополнительно заключен муниципальный контракт № 7-ЭО/23 от 11.10.2023 заключен с ИП Пузанов Л.А. (устройство газона).

Стоимость работ 584 659,75 рублей

Дата окончания выполнения работ: 25.10.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завешены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины (запланировано устройство тротуаров и площадки из бетонной плитки, восстановление проездов с асфальтобетонным покрытием, установка МАФ (приствольное ограждение, столбик ограждения, велопарковка, декоративные конструкции), озеленение, устройство освещения.)

Муниципальный контракт от № 10-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 532,32 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: да, выставлен штраф 10% от контракта.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Муниципальный контракт от № 1-ГС/23 от 03.04.2023 заключен с ООО "СЕВЕР"

Стоимость работ 11 369 652,00 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата: 28.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика 89 дней

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в адрес ООО "Север" направлено требование об уплате неустойки.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки:

достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Революции и просп. Ленинградского

Муниципальный контракт от № 18-ГС/23 от 10.05.2023

заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД"

Цена контракта 562 452,16 рублей




Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 07.12.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены.

Общее отставание от календарного графика 127 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств в части сроков выполнения работ в адрес ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД" направлена претензия.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Благоустройство общественных территорий в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области" регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации регионального проекта							
142 460 435,36		140 726 335,36	1 734 100	140 113 187,00	139 219 995,35	893 191,65	

Объект: Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины (запланированы работы по озеленению, устройству тротуаров, установка МАФ)

Муниципальный контракт от № 15-ГС/23 от 02.05.2023 заключен с ООО "СЕВЕР".

Стоимость работ 17 730 036,00 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 фактическая дата 26.12.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 116 дней.

Заключен муниципальный контракт от 02.05.2023 № 16-ГС/23 на выполнение работ по благоустройству 2 общественных территорий. Цена контракта 17 633 655,84 руб. Подрядчик ООО "ТПК ОСНОВА" (Запланированы работы по озеленению, устройству тротуаров, установка МАФ):

Объект: Сквер между д. 41 и д. 45 по ул. Поморской

Стоимость работ 4 496 067,60 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 26.12.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 116 дней.

Объект: Сквер на перекрестке ул. Гагарина и просп. Советских космонавтов по четной стороне

Стоимость работ 9 650 896,86 рублей
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 16.09.2023
Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 15 дней.

Объект: Наб. Северной Двины (пляж)

Муниципальный контракт от № 17-ГС/23 от 23.05.2023
заключен с МУП "Городское благоустройство"

Цена контракта 582 566,40 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 31.08.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Заключен муниципальный контракт от 02.05.2023 № 14-ГС/23 на выполнение работ по благоустройству (в т.ч. устройство тротуаров, площадок, установка малых архитектурных форм, озеленение, устройство наружного освещения) 5 общественных территорий. Цена контракта 88 496 145,68 руб. Подрядчик ЗАО "СЕВЕРНАЯ РОЗА":

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов

Стоимость работ 10 940 028,00 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 фактическая дата 27.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 87 дней

Объект: Сквер на пересечении просп. Троицкого и ул. Поморской

Стоимость работ 18 156 479,24 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 12.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 11 дней.

Объект: Сквер в районе ул. Воскресенской и просп. Обводный канал, д. 48, 50

Стоимость работ 18 784 177,56 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 03.10.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 32 дня.

Объект: Сквер на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме Я., в районе швейной фабрики (ул. Гагарина, д. 42, корп. А)

Стоимость работ 15 067 240,80 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 27.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 87 дней.

Объект: Сквер между домами № 7 и № 9; № 5, корп. 1 и № 7, корп. 1 по ул. Федора Абрамова

Стоимость работ 16 813 075,20 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 27.11.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен
Общее отставание от календарного графика 87 дней.

Объект: Тротуар и сквер вдоль дома № 104 по просп. Троицкому

Муниципальный контракт от № 13-ГС/23 от 02.05.2023

заключен с МУП "Городское благоустройство".

Стоимость работ 19 143 638,00 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 14.12.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 9 дней.

Объект: Общественная территория со стороны ул. Смолокурова по адресу: ул. Советская, д.7 к.1

Муниципальный контракт от № 28-ГС/23 от 18.08.2023
заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 5 066 911,69 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 21.12.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 111 дней.

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
	+	

Приобретение уборочной и коммунальной техники, оборудования, транспортных средств, предназначенных для перевозки специалистов, оборудования и материалов

Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации регионального проекта							
49 063 10,99		49 063 10,99		43 648 859,86	43 648 859,86	-	

Приобретено 15 единиц техники и оборудования:

2 трактора (+4 ед. навесного оборудования);

4 автосамсвала с 3-х сторонней разгрузкой;

2 экскаватора-погрузчика (+1 ед. паллетные вилы);

автомобиль (пикап);

автосамосвал.

За счет средств городского бюджета

Объект: Общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанская (устройство асфальтобетонного покрытия)

Муниципальный контракт от № 25-ГС/23 от 26.06.2023

заключен с ИП Панфилов А.В. Цена контракта 587 419,49 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 17.07.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (устройство парковочных столбиков)

Муниципальный контракт от № 30-ГС/23 от 13.09.2023

заключен с ООО "Витал-Контракт"

Цена контракта 87 039,85 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 02.10.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 31 день.

Объект: Наб. Северной Двины (устройство бетонного основания под спасательную вышку)




Муниципальный контракт от № 29-ГС/23 от 08.09.2023

заключен с МУП "Городское благоустройство"




Цена контракта 39 960,89 рублей



















Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023, фактическая дата 15.09.2023




	Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен Общее отставание от календарного графика 14 дней.							
Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
747 713 183,80	0,00	747 462 083,80	251 100,00	323 996 368,23	323 878 635,99	117 732,24	43,33	
В 2023 году по состоянию на 01.01.2024 путем выплаты денежной компенсации собственникам за изымаемые жилые помещения расселено 133 жилых помещения (в том числе доли) площадью 3822,72 кв. м, в которых проживали 216 человек.								
Национальный проект "Культура"								
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (МБУ ДО городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств №31")	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
14 463 388,73	9 700 319,49	2 015 025,38	2 748 043,86	14 463 388,73	11 715 344,87	2 748 043,86	100,00	
<p>МБУ ДО городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"</p> <p>Материально-техническая база ДШИ № 31 пополнилась 13 фортепиано, 7 баянами и 3 аккордеонами, 1 гармонью, струнными смычковыми и народными инструментами, среди которых 6 скрипок, 4 гитары, 3 домры и 4 балалайки. Школа приобрела интерактивный комплект, 14 ноутбуков, 2 проектора и 2 видеокамеры. Четыре групповых кабинета обновлены ученическими и учительскими столами и стульями. Так же приобретены мольберты, магнитные доски, гипсовые фигуры, изготовлены по заказу чучела животных для натурального фонда художественного отделения. Существенно пополнился библиотечный фонд учреждения.</p> <p>Статус реализации: по состоянию на отчетную дату все контракты и договоры исполнены в срок.</p>								
наличие критических отклонений		наличие отклонений		отсутствие отклонений				
				+				
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Муниципального учреждения)	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	

культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система")	Для МУ культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" приобретены мебель и оборудование (стенд "Фотозона", карты архангельской области, приобретение LED-телевизора, экрана для проектора, мультимедийного проектора, креплений для проектора, HDMI-кабеля, наушников и винилового проигрывателя, аудиогид, маршрутизатора, лупы с подсветкой, интерактивного стола, гусеничного подъемника, микрофонов, микшерского пульта, акустических систем, аудиокабелей, стоек микрофонных, программно-аппаратного комплекса "Визуализатор", приобретение художественной и отраслевой).		
	Ход выполнения работ: 100%, контракт исполнен.		
	Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да Статус реализации: по состоянию на отчетную дату по обоим мероприятиям заключены контракты и договоры на всю сумму выделенных средств.		
	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+	

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.			Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	450 818 673,60	0,00	394 511 696,56	56 306 977,04	450 818 673,60	394 511 696,57	56 306 977,03	100,00
<p>Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 6 объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 8,23 км общей площадью 119 274,89 м2.</p> <p>В целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" были заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск":</p> <p>1. Муниципальный контракт № 23000010 от 13.03.2023 г. заключен с ООО "Севзапдорстрой". Цена контракта: 223 073 420,4 руб. – ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до просп. Советских Космонавтов - 0,89 км; – ул. Котласская от ул. Выучейского до ул. Шабалина - 0,71 км; – ул. Гагарина от Кузнечевского моста до ул. Тимме - 1,96 км. Окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2023 года. Все работы выполнены в срок в полном объеме. Статус реализации:</p>								
	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений					
						+		
<p>2. Муниципальный контракт № 23000012 от 16.03.2023 г. заключен с ООО "Севдорстройсервис". Цена контракта: 227 745 253,20 руб. – Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы – 3,16 км; – ул. Орджоникидзе – 0,70 км;</p>								

	<p>– просп. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - 0,81 км. Окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2023 года. Все работы выполнены в срок в полном объеме. Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 286 1361 405"> <tr> <td data-bbox="483 286 777 369">  наличие критических отклонений </td> <td data-bbox="777 286 1070 369">  наличие отклонений </td> <td data-bbox="1070 286 1361 369">  отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																		
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																														
		+																																														
<p>Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"</p>	<table border="1" data-bbox="483 405 1543 772"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="483 405 903 472">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.</th> <th colspan="3" data-bbox="903 405 1339 472">Кассовый расход на 2023 год, руб.</th> <th data-bbox="1339 405 1543 645" rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="483 472 600 613" rowspan="2">Всего</th> <th data-bbox="600 472 707 613" rowspan="2">ФБ</th> <th data-bbox="707 472 813 613" rowspan="2">ОБ</th> <th data-bbox="813 472 903 613" rowspan="2">ГБ</th> <th data-bbox="903 472 1010 613" rowspan="2">всего</th> <th colspan="2" data-bbox="1010 472 1339 510">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1010 510 1193 613">внешнее софинансирование</th> <th data-bbox="1193 510 1339 613">за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th data-bbox="483 613 600 645">1</th> <th data-bbox="600 613 707 645">2</th> <th data-bbox="707 613 813 645">3</th> <th data-bbox="813 613 903 645">4</th> <th data-bbox="903 613 1010 645">5</th> <th data-bbox="1010 613 1193 645">6</th> <th data-bbox="1193 613 1339 645">7</th> <th data-bbox="1339 613 1543 645">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" data-bbox="483 645 1543 678" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 678 600 772">324 852 747,76</td> <td data-bbox="600 678 707 772">0,00</td> <td data-bbox="707 678 813 772">324 852 747,76</td> <td data-bbox="813 678 903 772">0,00</td> <td data-bbox="903 678 1010 772">324 852 747,76</td> <td data-bbox="1010 678 1193 772">324 852 747,76</td> <td data-bbox="1193 678 1339 772">0,00</td> <td data-bbox="1339 678 1543 772">100</td> </tr> </tbody> </table>							Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								324 852 747,76	0,00	324 852 747,76	0,00	324 852 747,76	324 852 747,76	0,00	100
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.				Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
324 852 747,76	0,00	324 852 747,76	0,00	324 852 747,76	324 852 747,76	0,00	100																																									
<p>В целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" заключены муниципальные контракты:</p> <p>1. Муниципальный контракт № 23000046 от 15.03.2023 с ООО "Мостоотряд" на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Кировская через железнодорожные подъездные пути к СЦБК на ПК 10+22,7 в Северном территориальном округе городского округа "Город Архангельск". Стоимость Цена контракта составляет 166 108 014 рублей 12 копеек. Срок выполнения работ по контракту – не позднее 01.12.2023. Сведения об объекте капитального строительства: протяженность 267,7 м (в том числе мост 47,380 м). Ход выполнения работ на объектах: фактическая дата завершения работ – 22.12.2023, работы выполнены. Готовность: 100%. Общее отставание от календарного графика - 21 день. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: будет выставлено требование по уплате неустойки за нарушение срока выполнения работ. Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 1512 1361 1630"> <tr> <td data-bbox="483 1512 777 1594">  наличие критических отклонений </td> <td data-bbox="777 1512 1070 1594">  наличие отклонений </td> <td data-bbox="1070 1512 1361 1594">  отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																			
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																														
		+																																														
<p>2. Муниципальный контракт № 23000047 от 24.03.2023 с ООО "Мостоотряд" на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Соломбалка по улице Мостовая в Северном территориальном округе городского округа "Город Архангельск". Цена контракта – 157 089 675 рублей 60 копеек. Срок окончания работ – не позднее 01.11.2023. Сведения об объекте капитального строительства: протяженность 210 м (в том числе мост 72,695 м). Ход выполнения работ: фактическая дата завершения работ – 22.12.2023, работы выполнены. Готовность: 100 %. Общее отставание от календарного графика 51 день. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: будет выставлено требование по уплате</p>																																																

<p>неустойки за нарушение срока выполнения работ. Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да. Статус реализации:</p>		
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Национальный проект "Демография"

<p>Оказание муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации</p>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.			Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее финансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
9 034 126,00	0,00	7 317 639,00	1 716 487,00	9 034 126,00	7 317 638,99	1 716 487,01	100,00	

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" заключено с министерством спорта Архангельской области Соглашение от 18.04.2023 № 263-23-20-пф-001 на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по обеспечению уровня подготовки в сумме 9 034,1 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий спортивными школами в каникулярный период были проведены ряд выездных тренировочных сборов обучающихся. Приобретены для 7 спортивных школ города Архангельска тренажеры и спортивный инвентарь, а так же проведены спортивные мероприятия и выездные соревнования.

<p>Субсидии на софинансирование закупки и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок</p>	<p>В рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" заключено с министерством спорта АО соглашение от 13.09.2023 № 11701000-1-2013-010 на предоставление субсидии на реализацию площадок в сумме 87 542,1 тыс. рублей. Реализация мероприятий запланирована до конца текущего финансового года. В рамках реализации проекта МБУ ДО СШ № 1 заключен муниципальный контракт на поставку спортивно-технологического оборудования для создания умной спортивной площадки (Комплект № 4 "Модульное спортивное сооружение")</p>
--	---

Национальный проект "Образование"

<p>Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ</p>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, руб.			Кассовый расход на 2023 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее финансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							

	6 758 161,20	6 622 997,98	135 163,22	0,00	6 758 161,20	6 758 161,20	0,00	100,00
<p>31.07.2023 заключено Соглашение № 1343 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из бюджета АО бюджету городского округа "Город Архангельск" на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций).</p> <p>В 51 школе города Архангельска с 01.09.2023 введена должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".</p>								