

ОТЧЕТ
о ходе реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
по состоянию за 1 квартал 2023 года

Национальный проект "Жилье и городская среда"

<p>Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</p>	<p>По состоянию на 01.04.2023 работы по благоустройству дворовых территорий не ведутся.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>1 609 600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1609 600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								1 609 600,00	0,00	0,00	1609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
1 609 600,00	0,00	0,00	1609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
<p>Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>41 677 899,23</td> <td>38 231 759,24</td> <td>780 23 9,99</td> <td>2 66 5 90 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Объект: Тротуар и сквер вдоль дома № 104 по просп. Троицкий (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 5-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с МУП "Городское благоустройство". Цена контракта 599 368,8 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да Статус реализации:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;"> наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table> <p>Объект: Сквер в районе ул. Воскресенской и просп. Обводный канал, д. 48, 50 (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 2-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 599 866,88рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								41 677 899,23	38 231 759,24	780 23 9,99	2 66 5 90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
41 677 899,23	38 231 759,24	780 23 9,99	2 66 5 90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																														
		+																																														

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет
 Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да
 Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер на пересечении просп. Троицкого и ул. Поморской (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 1-ГС/23 от 28.03.2023
 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 596 735,03рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (озеленение территории)

Муниципальный контракт от № 11-ГС/23 от 29.03.2023
 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 521 901,22 рублей



Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку материалов
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 3-ГС/23 от 28.03.2023
 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 592 283,53 рублей


Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер на перекрестке ул. Гагарина и просп. Советских космонавтов по четной стороне (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 8-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 529,28 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, корп. 1 по ул. Советской (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 6-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 559 130,73 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория у МБОУ СШ № 35 до ул. Федора Абрамова, включая зону от школы до дома № 16 корп. 1 по ул. Федора Абрамова с транзитом до ул. Полины Осипенк (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 7-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 419 730,63 рублей













Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+
<p>Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж) (озеленение территории) Муниципальный контракт от № 9-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС". Цена контракта 599 395,01 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: разбивка участка для озеленения, закупка материалов Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да Статус реализации:</p>		
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+
<p>Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж) (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 4-ГС/23 от 31.03.2023 заключен с ООО "СЕВЕР". Цена контракта 475 407,6 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: подрядчик выполняет закупку оборудования Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да</p>		
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+
<p>Объект: Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины (устройство газона) Муниципальный контракт от № 10-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС". Цена контракта 599 532,32 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: разбивка участка для озеленения, закупка материалов Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да</p>		
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	
В рамках реализации национального проекта								
708 082 011,60	0,00	70805 0011,60	32 000,00	40 215 193,35	0,00	0,00	5,68	
<p>Изъятие жилых помещений для муниципальных нужд у собственников вне адресных программ переселения осуществляется путем заключения соглашений об изъятии, оплачиваемых в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18.01.2022 № 67, а также путем оплаты возмещений за изымаемые помещения по решениям суда.</p> <p>В рамках процедуры изъятия жилых помещений для муниципальных нужд за счет муниципального бюджета за 2023 год (с 01.01.2023 по 01.04.2023) расселены жилые помещения общей площадью 1,0 тыс. кв. м (31 человек), объем выплат собственникам составил порядка 25,79 млн руб.*</p>								