

Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" по состоянию на 01.10.2022

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"

По состоянию на 01.10.2022 работы по благоустройству дворовых территорий не ведутся.

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
615 300,00	0,00	0,00	615 300,00	615 264,30	0,00	0,00	99,99
наличие критических отклонений		наличие отклонений		отсутствие отклонений			
						+	

Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"

Объект: Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ"
 Дата посещения: - Состав участников: -
 Муниципальный контракт от 08.07.2021 № 21000513 заключен с ООО "ЭКОПРОМ".
 Цена контракта 65 000 000,00 руб.
 Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (завершение работ планируется в 2022)
 Ход выполнения работ на объекте: виды работ на общественной территории сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ":
 устройство дорожек с покрытием тротуарной плиткой, установка бортовых камней, установка деревянного настила, устройство газонов, установка МАФ, наружное освещение. Выполнение работ на объекте: 91%.
 Общее отставание от календарного графика.
 Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа
 Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): низкий темп производства работ, ведется претензионная работа
 Статус реализации:

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
	+	

Объект: сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской; общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской.
 Дата посещения: - Состав участников: -
 Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 3-ГС заключен с ООО "ВИТАЛ-КОНТРАКТ".
 Цена контракта 43 417 619,06 руб.
 Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.

Ход выполнения работ на объекте: сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской: подготовительные работы, устройство бортовых камней, покрытие тротуара из тротуарной плитки, восстановление покрытия тротуара из тротуарной плитки, монтаж МАФ, озеленение, наружное освещение, прокладка кабельной линии, установка опор освещения.
 Выполнение работ на объекте: 25%

Ход выполнения работ на объекте: общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской: демонтажные работы, наружное освещение, установка бортовых камней, устройство покрытий парковок, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство покрытий бесшовных из резиновой крошки, устройство покрытий из отсева, устройство МАФ и оборудования, озеленение.
 Выполнение работ на объекте: 40%

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1, Общественная территория на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской)

Дата посещения: - Состав участников: -

Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 4-ГС заключен с МУП Городское благоустройство.

Цена контракта 21 133 865,52 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.

Ход выполнения работ на объекте: Общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1.: подготовительные работы, установка бортовых камней бетонных, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, сборка и монтаж МАФ, обезжиривание поверхности основания асфальтобетона, озеленение, установка светильников, уборка территории от строительного мусора, благоустройство территории. Выполнение работ на объекте: 65%

Ход выполнения работ на объекте: Общественная территория на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской): подготовительные работы, установка бортовых камней бетонных, устройство покрытий из тротуарной плитки (серая и бежевая), устройство бетонных плитных тротуаров, установка МАФ, озеленение, наружное освещение. Выполнение работ на объекте: 45%

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория Пл. Мира

Дата посещения: - Состав участников: -

Муниципальный контракт от 28.06.2022 № 2-ГС заключен с Нордстрой сервис.

Цена контракта 14 980 000 руб.

Дата окончания выполнения работ: 10.08.2022.

Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, демонтаж покрытий из плит и бортовых камней, устройство покрытий из тротуарной плитки, вывоз строительного мусора, устройство газонов, наружное освещение. Выполнено работ на объекте: 100%

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория "Наб. Северной Двины" (в районе ул. Поморской в г. Архангельске)

Дата посещения: - Состав участников: -

Муниципальный контракт от 22.07.2022 № 5-ГС заключен с ООО "Ремонт Лайв".

Цена контракта 4 703 400 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.09.2022.

Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, вывоз строительного мусора, бортовые камни, устройство тротуара, устройство основания и покрытия лестницы, отсыпка и укрепление откоса, озеленение, урны, прокладка кабеля, утилизация мусора. Выполнено работ на объекте: 15%

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория "Наб. Северной Двины" (в районе ул. Поморской в г. Архангельске) 2 этап

Дата посещения: - Состав участников: -

Муниципальный контракт от 22.07.2022 № 8-ГС заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 4 432 022,40 руб.
 Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.
 Ход выполнения работ на объекте: Выполнено работ на объекте: 50%
 Статус реализации:

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
	+	

Объект: Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации
 Цена контрактов всего 9 358 985,00 руб.
 Дата окончания выполнения работ: 01.11.2022.
 Ход выполнения работ на объекте: по готовности
 Статус реализации:

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Объект: Заключены муниципальные контракты на покупку техники
 Цена контрактов всего 958 000,00 руб.
 Дата окончания выполнения работ: 01.11.2022.
 Ход выполнения работ на объекте: по готовности
 Статус реализации:

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
113 684 643,71	76 412 602,83	1 559 440,88	35 712 600,00	55 386 317,24	0,00	0,00	48,72

Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными

Изъятие жилых помещений для муниципальных нужд у собственников вне адресных программ переселения осуществляется путем заключения соглашений об изъятии, оплачиваемых в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18.01.2022 № 67, а также путем оплаты возмещений за изымаемые помещения по решениям суда.

В рамках процедуры изъятия жилых помещений для муниципальных нужд за счет муниципального бюджета за 2022 год (с 01.01.2022 по 01.10.2022) расселены жилые помещения общей площадью 5,95 тыс. кв. м (201 человек), объем выплат собственникам составил порядка 164,694 млн. руб.

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
1 260 070 969,38	0,00	1 258 591 169,38	1 479 800,00	1 032 502 585,13			81,94