

ОТЧЕТ
об исполнении национального проекта "Культура"
по состоянию на 29 октября 2021 года

<p>Наименование мероприятия</p>	<p>Отчет о реализации национального проекта "Культура"</p> <p>Наименование федерального проекта "Культурная среда"</p>																															
<p>Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств</p>																																
<p>За счет средств субсидии в размере 3 286,8 тыс. рублей, предоставленной бюджету городского округа "Город Архангельск" в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2021 года № 28-пп "Об утверждении распределения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта "Культура" на 2021 – 2023 годы" на капитальный ремонт крыши здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика" (далее – МБУ ДО ГДМШ "Классика") проведены следующие виды работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальный ремонт чердачных помещений и крыши здания; - устройство водосточной системы; - капитальный ремонт крыш трех козырьков; - капитальный ремонт инженерной системы теплоснабжения (верхний розлив); - замена оконных блоков. <p>Софинансирование из бюджета городского округа "Город Архангельск" составило 580,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования – 3 866,8 тыс. рублей.</p>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Кассовый расход на 2021, тыс. руб.</th> <th rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Всего</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">ФБ</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">ОБ</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">ГБ</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">всего</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">внешнее софинан-сирование</th> <th style="text-align: center;">за счет своих средств</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>								Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2021, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинан-сирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8
Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2021, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																											
					внешнее софинан-сирование	за счет своих средств																										
1	2	3	4	5	6	7	8																									
В рамках реализации национального проекта																																
3 866,9	2 958,2	328,7	580,0	3 866,9	3 286,9	580,0	100%																									
В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта*																																
0	0	0	0	0	0	0	0																									
Итого:																																
3 866,9	2 958,2	328,7	580,0	3 866,9	3 286,9	580,0	100%																									

Наименование мероприятия	Отчет о реализации национального проекта "Культура"
Наименование федерального проекта "Культурная среда"	
Создание модельных муниципальных библиотек	<p>В рамках подготовки к реализации национального проекта "Культура" в 2020 – 2021 годах проведены работы по капитальному ремонту помещений городской детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск":</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена систем электроснабжения; - вентиляции, теплоснабжения; водоснабжения; - черновая отделка помещений; - установлены оконные блоки, витражи (центральная входная группа). - установка электрооборудования; - устройство стеклянных перегородок; - чистовая отделка помещений. <p>Выполнены следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шпатлёвка и штукатурка; - окраска всех потолков; - выведена вся проводка; - расключение выключателей и розеток по группам; - укладка и затирка крупноформатного керамогранита; - окраска стен на 2 раз; - оклейка стен фотообоями; - монтаж дверей; - укладка линолеума в служебных помещениях. - монтаж стеклянных перегородок типа Nayada Crystal; - установка и подключение трековых светильников; - отделка подиумов кварц винилом. <p>Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 7 октября 2021 года. Идет проверка исполнительной документации.</p> <p>На создание модельной муниципальной библиотеки на базе детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" из средств федерального бюджета выделено 5000,0 тыс. рублей.</p> <p>Запланировано приобретение современной мебели для создания библиотечного пространства и технического оборудования на основании концепции модернизации библиотеки, включая мебель, мультимедийное оборудование, робототехнический конструктор LEGO; микшерный пульт; моноблок; 3D принтер; сенсорная панель "Интерактивная книга"; тактильная мнемосхема на подставке; 2-полосная активная акустическая система; аудиогид; настольные экраны; информационные стенды и другое оборудование.</p> <p>По состоянию на отчетную дату состоялись конкурсные процедуры на приобретение оборудования. Все договоры, контракты будут заключены не позднее 12 ноября текущего года.</p> <p>Планируемая дата торжественного открытия модельной библиотеки – 22 декабря 2021 года.</p>

	Сводная бюджетная распись на 2021 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2021, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.			
						внешнее софинан- сирование	за счет своих средств		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
В рамках реализации национального проекта									
	5000,0	5000,0	0	0	5000,0	5000,0	0	100%	
В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта*									
Капитальный ремонт внутренних помещений городской детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (подготовка к реализации Национального проекта)									
	7543,1	0	0	7543,1	7543,1	0	7543,1	100%	
Итого:									
	12543,1	5000,0	0	7543,1	12543,1	5000,0	7543,1	100%	